



1. Высота потолка в кабинете Евгения - требуется срочное уточнение.
Для окончания работ по остеклению



2. Раздвижная система выход на террасу - требуется срочная отметка высоты потолка. Григорий рекомендует отрезать 150 мм монолита.



Документы - проектная документация (просчеты нагрузок) со слов Григория выполнены. Требуется запросить эти документы.

Задача Эльшана:

Понять чистовые уровни Пола на 4 этаже и на террасе

Принято решение:

Полностью демонтировать старый уровень пола на террасе

Согласован монтаж ПДМ мембраны

Примерная высота ступени будет - 150 мм

Григорий - +7 977 271 31 44

4 этаж:

Требуется полностью убрать шумоизоляцию

Балку НЕ трогаем